

ردیف	پروژه	مشاور	پیمانکار	طول	پیشرفت فیزیکی	مالکیت اراضی عبوری	تعداد آبرو	تعداد روگذر یا زیرگذر	زمان خاتمه قرارداد	زمان اتمام عملیات زیرسازی
۱	سپرستم گارمانوری		توسار	۲۸ کیلومتر	۷۰٪ زیرسازی	۱۰۰ ملی	۱۰۰ دستگاه	۵ دستگاه روگذر اتوبان جاده قدیم قمروود - کوه سفید رودخانه فصلی یک دستگاه زیرگذر قم - گرمسار	۸۸/۹/۳۰	
۲	گارمانوری ایستگاه یک		قرارگاه	۱۶ کیلومتر	۳۵٪	۷۰ ملی ۳۰ شخصی	۴۸ دستگاه تا ۵ متر دو دستگاه بزرگ ۸+۳۰۰ منبع آب ۱۰+۵۰۰ جعفریه	تونل ۴۰۰ متر ۲+۴۰۰ _ ۲+۸۰۰	۸۹/۱/۲۸	
۳	گارمانور - ایستگاه داخل شهر		ایران سایول	۷/۵ کیلومتر	۴۴٪	حریم راه آهن	آبرو تا دهانه ۵ متر ۷ دستگاه	یک دستگاه روگذر میثم	۸۸/۸/۲۸	احتمالا پایان اسفند ۸۸